



OGGETTO: Centro Aggregazione Sociale Via Alfieri. 1° Perizia di variante.

L'anno millenovecentonovantasette, addì sette del mese di agosto in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 12.40

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE: Maulo Gian Mario

ASSESSORI: Meriggi Giovanni
Scrivani Marco
Serafini Giulio
Speranzoni Giuseppe
Spuri Cesare

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Vittorio Gianangeli

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Tenuto presente che con atto N. 53 del 23-01-1997 -reg. esec.- la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del Centro Aggregazione Sociale in Via Alfieri nell'importo complessivo di £. 230.000.000= finanziato con fondi propri del bilancio comunale;

Che a seguito dello esperimento di licitazione privata, l'appalto delle opere a misura è stato conferito all'Impresa Sardellini Costruzioni S.R.L. con contratto del 23-04-97 n. 21607 di repertorio, per il prezzo di £. 175.666.297=;

Che in data 29-07-1997 il Servizio Tecnico ha redatto la lo perizia di variante per l'esecuzione di opere impreviste consistenti nella modifica della struttura della centrale termica e della tamponatura del vano ascensore e del locale macchina, per la introduzione di nuovi prezzi e per la modifica di alcune quantità relative a categorie di lavori di progetto, nonché per risistemare le somme poste a disposizione dell'Amministrazione, essendo risultato necessario diminuire la spesa prevista per acquisto arredi e aumentare quella preventivata per opere di difficile computazione;

Che l'importo delle opere suppletive resta contenuto nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, giusto il prospetto comparativo dei quadri economici;

Che l'importo complessivo della perizia resta invariato, rispetto a quello originariamente stanziato;

Che il quadro economico delle opere sarà così modificato:

- per opere a misura	£. 182.379.582
- IVA aliquota 10%	£. 18.237.958
- per progettazione 1 %	£. 1.840.401
- per arredi	£. 15.000.000
- per opere di difficile computazione da liquidare su fattura	<u>£. 12.542.059</u>
Importo totale progetto	£. 230.000.000

Ritenuta meritevole di approvazione la perizia suddetta;

Ritenuto di affidare l'esecuzione delle opere alla stessa Ditta appaltatrice delle principali per il prezzo di £. 6.713.285 alle stesse condizioni, giusta schema di atto di sottomissione con il quale vengono introdotti N. 26 nuovi prezzi e viene prorogato di 30 gg. il termine di ultimazione delle opere;



Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Tecnico il cui Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;

Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;

Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127 del 15-05-1997, il Vice Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 47 della Legge 142/90, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Approvare la perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori indicati in premessa nell'importo complessivo di £. 230.000.000=, con imputazione ai residui passivi del bilancio 1996, Capitolo 2616007, Impegni N. 836-1339-1340-1341- anno 1996.

2) Stabilire di affidare l'esecuzione delle opere suppletive alla stessa Ditta appaltatrice delle principali per il prezzo netto di £. 6.713.285 alle stesse condizioni delle principali, giusto lo schema di atto di sottomissione che si approva espressamente, con il quale vengono introdotti n. 26 nuovi prezzi e prorogato di 30 gg. il termine per l'ultimazione dei lavori;

3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore votazione unanime e palese.

FP-en

IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all'originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE

(firma all'originale)

<p>Si attesta che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi</p> <p>dal 12.08.1997</p> <p>al 27.08.1997</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE (firma all'originale)</p>	<p>La presente delibera, a norma dello Art. 47 – II° comma della legge 142/90 è divenuta esecutiva</p> <p>il</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE (firma all'originale)</p>	<p>VISTO: si attesta la registrazione dello impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria art. 23 legge 144/1989 e art. 55 legge 142/90</p> <p>IL DIRIGENTE SERVIZIO RAGIONERIA (firma all'originale)</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE (firma all'originale)</p>	<p>Art. 47 – III° comma – L. 142/90 – DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 07.08.1997</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE (firma all'originale)</p>	

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio, è conforme all'originale.

Macerata, li 12.08.1997

IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO LL.PP. per l'esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA per competenza

Avvertenze e Direttive _____

Data, 12.08.1997

IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all'originale)